

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 27 SEPT 2024
 Signature: [Signature]

AUTORITE CONTRACTANTE : AGENCE NATIONALE DE L'ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERI-URBAIN


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

(CORRECTIF)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (1000 kWc) de Ruita et réseaux associés MT/BT dans la province du Bas-Uele | | Fonds propres | 01/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Travaux de construction de deux centrales solaires photovoltaïques (55kWc) couplés de 800 lampadaires solaires dans cinq (5) villages du territoire d'Idiofa | | Fonds propres | 02/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Travaux de soutirage de l'électricité sur le réseau SNEL Tshela pour l'électrification de Cinq (5) villages du groupement Singini | | Fonds propres | 03/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (500 kWc) de Walungu dans la province du Sud Kivu, pour l'électrification des sites de Kaniola (200 kWc), Izege (50 kWc), Ikoma (50 kWc), Ibona (50 kWc) et Nzibira (150 kWc) dans le territoire de Walungu | | Fonds propres | 04/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc dans le territoire de KAMONIA (Extension) | | 231013/FP | 05/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 200 kWc à Mupompa dans le territoire de Kabeya Kamwanga dans le territoire de KABEYA KAMWANGA (Extension) | | 231015/FP | 06/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Lusambo Centre dans le territoire de LUSAMBO (extension) | | 231018/FP | 7/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc au village Kingwaya dans le territoire de BULUNGU (Extension) | | Fonds propres | 8/ANSER/DG/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc de KABINDA Centre dans le territoire de KABINDA | | 231024/FP | 9/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque (800kWc) à Kamayi (extension) | | Fonds propres | 10/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Mbuimayi peripherie (extension) | | Fonds propres | 11/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Lubefu (extension) | | Fonds propres | 12/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Travaux d'Electrification des agglomérations de Wakipinji, Kasonfinja et Lulu partant de la centrale hydroélectrique de Busanga | | Fonds propres | 13/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Travaux de réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 230 kW de Kimbau | | Fonds propres | 14/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Travaux de construction de la Centrale solaire | | | | | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |



16 SEP 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 27 SEPT 2024
 Signature: *[Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 15 | photovoltaïque de 500 kWc et une chaîne de froid à Wenji Secli | Fonds propres | 15/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lukolela (350 kWc) et à Bumba (350 kWc) | Fonds propres | 16/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 20/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | | 18/01/2025 | 07/02/2025 | 22/02/2025 |
| 17 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Punia, à Dekese, à Ilebo et à Kole. | Fonds propres | 17/ANSER/DG/T/24 | AOI | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique de 600 kW de Mwanza Ngoma | Fonds propres | 18/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 19 | Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kasomono (300 kWc), à Malambwe (300 kWc), à Lumata (300 kWc) et à Mulongo (300kWc) | Fonds propres | 19/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dilolo (500 kWc) et à Bukama (500 kWc) | Fonds propres | 20/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 21 | Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Bafwasende (500 kWc) et à Niania (500 kWc) | Fonds propres | 21/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique 400 kW de Yame | Fonds propres | 22/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 23 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 3000 kWc à Nioki | Fonds propres | 23/ANSER/DG/T/24 | AOI | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Travaux de réhabilitation et extension de la centrale hydroélectrique Ngobo à Monga (250 kW), territoire de Bondo province du Bas Uélé | Fonds propres | 24/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 25 | Travaux de construction de la centrale solaire de 465 kWc de la commune rurale de KALO et réseaux électriques | Fonds propres | 25/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Travaux de construction de la centrale solaire de 500 kWc à Bagata et à Yumbi | Fonds propres | 26/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 27 | Travaux de Construction de la Centrale Solaire de 250 kWc à Djolu dans le territoire de Djolu, province de la Tshuapa | Fonds propres | 27/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de Milembue pour l'électrification de Kamana dans le territoire de Kabinda | Fonds propres | 28/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 29 | Travaux de soutirage de l'électricité au réseau SNEL pour l'électrification des quartiers Ngamaba, Nka et Mob anse (Quartier Union Européenne), tous dans la commune de la N'sele à Kinshasa | Fonds propres | 29/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Travaux de construction de la Centrale Solaire de 200 kWc à Luiza dans le territoire de Luiza, | Fonds propres | 30/ANSER/DG/T/24 | AON | Prévisions | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 18/01/2025 | | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 26/02/2025 |
| 31 | Travaux de construction de la Centrale Solaire de 200 kWc à Selenge dans le territoire d'Inongo, | Fonds propres | 31/ANSER/DG/T/24 | AON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Personne Responsables des Marchés
MUSIMAR NDELE CYPRIEN
 LE DIRECTEUR GENERAL
[Signature]

19 6 SEP 2024

